

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Planejamento Urbano	VALOR DO INVESTIMENTO	353.973,39	CONTRATO Nº	1016.206-19/2014/OGU/MCIDADES
EMPREENDIMENTO	Arruamento, calçamento de avenida e drenagem				
PROPONENTE	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE MINAS - MG	VALOR DO REPASSE	245.850,00		
MUNICÍPIO	CACHOEIRA DE MINAS - MG				
AUTOR	REPENSAR ENG. E CONS. SOCIOAMBIENTAL LTDA.	VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	108.123,39	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO SIQUEIRA LEMOS		FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %								
					Acum. Inicial	MÊS A= 01	MÊS B= 02	MÊS C= 03	MÊS D=	MÊS E=	MÊS F=	Acum. Final	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		21.522,19	6,08		100,00							100,00
	AVENIDA												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.007,28	0,28		100,00							100,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - COMPLEMENTAR		24.020,01	6,79		100,00							100,00
2	PISO		96.805,49	27,35			60,00	40,00					100,00
3	PISO (SOMENTE OS BLOCOS SEXTAVADOS)		61.035,13	17,24			60,00	40,00					100,00
4	ESCADA		2.997,61	0,85				100,00					100,00
5	PAISAGISMO		5.452,71	1,54				100,00					100,00
6	OUTROS		8.320,19	2,35				100,00					100,00
	DRENAGEM												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15.712,42	4,44		50,00	50,00						100,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - COMPLEMENTAR		29.233,92	8,26		50,00	50,00						100,00
2	REDE DE DRENAGEM (SEM TUBULAÇÃO)		55.231,49	15,60		50,00	50,00						100,00
3	REDE DE DRENAGEM (SOMENTE TUBULAÇÃO)		32.634,95	9,22		50,00	50,00						100,00
TOTAL SIMPLES - %				100,00		31,91	45,51	22,57					100,00
TOTAL SIMPLES - R\$			353.973,39			112.955,87	161.110,76	79.906,76					353.973,39
TOTAL ACUMULADO - %				100,00		31,91	77,43	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$			353.973,39			112.955,87	274.066,63	353.973,39	353.973,39	353.973,39	353.973,39		353.973,39

12 de Fevereiro de 2016 DATA	<i>Diogo d. Lemos</i> Diogo Siqueira Lemos - CREA: 113.145/MG RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas PROPONENTE	
---------------------------------	--	--	--