

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

### DRENAGEM URBANA

#### CACHOEIRA DE MINAS - MG / BDI= 24,82%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO DO SERVIÇO C/ BDI	1ª SEMANA					2ª SEMANA					3ª SEMANA					4ª SEMANA					5ª SEMANA					TOTAL EXECUTADO DO SERVIÇO		
		1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º			
<b>1 - PRELIMINARES</b>																													
1.1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.301,29	100%																									R\$ 1.301,29	
1.2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 67.997,69	20%	20%	20%	20%							10%	10%														R\$ 67.997,69	
1.3	FORNECIMENTO DE ENERGIA	R\$ 934,64	33%	33%	34%																							R\$ 934,64	
1.4	DEMOLIÇÃO	R\$ 9.682,06				25%	25%	25%	25%																			R\$ 9.682,06	
1.5	ABERTURA DE VALAS	R\$ 8.302,72						25%	25%					25%	25%													R\$ 8.302,72	
<b>2 - EQUIPAMENTO DE DRENAGEM</b>																													
2.1	BOCAS DE LOBO E REDE TUBULAR	R\$ 98.148,22								25%	25%	10%					20%	20%										R\$ 98.148,22	
2.2	POÇO DE VISITA	R\$ 21.055,85															14%	14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%			R\$ 21.055,85	
2.3	TAMPA DE CONCRETO ARMADO CAIXAS (1, 2 E 3)	R\$ 586,09																	50%	50%									R\$ 586,09
2.4	FECHAMENTO DE TUBO DE CONCRETO	R\$ 193,18																	50%	50%									R\$ 193,18
2.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 42.960,32																							25%	25%	25%	25%	R\$ 42.960,32
<b>3 - PÓS OBRA</b>																													
3.1	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 6.807,02																								33%	33%	34%	R\$ 6.807,02
ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (%)			23,83%					26,31%					22,25%					13,70%					13,90%					<b>100,00%</b>	
VALOR GASTO			R\$ 61.475,10					R\$ 67.881,32					R\$ 57.399,82					R\$ 35.345,54					R\$ 35.867,28					<b>R\$ 257.969,08</b>	