



**PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO JOSÉ EUGÊNIO DE FARIA
CACHOEIRA DE MINAS / MINAS GERAIS**

cronograma físico-financeiro

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 |
|------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 4.742,55 | 100% | |
| 2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | R\$ 5.065,90 | 100% | |
| 3 | REMOÇÃO (com e sem reaproveitamento) | R\$ 14.573,35 | 100% | |
| 4 | COBERTURA | R\$ 72.629,06 | 30% | 70% |
| 5 | LIMPEZA DA OBRA / SERVIÇOS GERAIS | R\$ 4.750,03 | | 100% |
| | | R\$ 101.760,90 | | |
| | DES. MENSAL + B.D.I. | | R\$ 46.170,53 | R\$ 55.590,37 |
| | TOTAL ACUMULADO | | R\$ 46.170,53 | R\$ 101.760,90 |

ELABORAÇÃO:

Rafael Caldeira Ferreira Pinto
Arquiteto e Urbanista | CAU: A 26.695-7