

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CACHOEIRA DE MINAS - MG / BDI = 22,00%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO DO SERVIÇO C/ BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL EXECUTADO DO SERVIÇO
1 - PRELIMINARES						
1.1 PLACA DE OBRA	R\$ 1.731,49	100%				R\$ 1.731,49
1.2 CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.479,62	100%				R\$ 6.479,62
2 - SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO						
2.1 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 406.329,97	25%	25%	25%	25%	R\$ 406.329,97
3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
3.1 CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 28.976,42	25%	25%	25%	25%	R\$ 21.732,32
ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (%)		26,39%	24,54%	24,54%	24,54%	100,00%
VALOR GASTO		R\$ 117.037,70	R\$ 108.826,60	R\$ 108.826,60	R\$ 108.826,60	R\$ 443.517,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA EM 06 DE JUNHO DE 2023


 Gustavo Carvalho Siqueira
 Eng. Civil CREA-MG 250754MG